施工方案及安全风险评估报告审批表

工程名称	广东500千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程
施工方案名称	BS10-BS11、BZ9-BZ10跨越110kV升欧线，BS11-BS12、BZ10-BZ11跨越110kV升瓦甲乙线停电架线专项施工方案
施工方案实施地点或位置	河源市紫金县义容镇

施工单位自评结果：

安全风险产生的条件（在非正常情况下）：施工作业措施不完善。

可能发生的事故：

1、触电 主要风险源：未按照要求验电、挂设接地线。

2、高空坠落 主要风险源：高空作业未设置二道防线。

3、物体打击 主要风险源：未使用绳传递物品。

作业风险等级：属 低 风险（可接受/低/中/高/特高）

☐安全风险涉及电网运行安全　　相关单位名称：_____。

☑安全涉及非电网设施运行安全　　相关单位名称：中国能源建设集团广东火电工程有限公司。

施工单位内部审批意见：

☑ 同意施工方案及安全风险自评结果，报监理审批。

☐ 不同意施工方案及安全风险自评结果，重新修改和报审。

☐ 其他（详细意见记入栏，可附页）：

审批人：[illegible]　　日期：2024.03.13

监理单位审查结果：

☑ 同意施工方案及施工单位自评的安全风险等级。报项目主办部门审批。

☐ 不同意施工单位自评的安全风险等级。

应调整为：安全风险等级属_____ 风险。经修改后重新审批后，方可施工。

☐ 安全风险涉及电网运行安全，请报送主管单位审批（中、高、特高级）。

☐ 安全风险涉及非电网设施运行安全 请报相关单位备案和审批。

☐ 其他（详细意见记入栏，可附页）：

审批人：[illegible]　　日期：2024.03.14

会签栏：

[illegible]

注：1、县局主网项目：中风险及以下的施工由县区局审批。高风险的一次设备施工由市局设备部、安监部共同批准，高风险的二次设备施工由市局系统部、安监部共同批准。特高风险的施工由市局分管领导批准。县局涉及通信及继保设备施工经市局系统部会签后方可执行。

2、市局主网项目：可接受风险及以下施工由项目实施单位批准。中、高风险的一次设备施工由设备部、安监部共同批准。中、高风险的二次设备施工由系统部、安监部共同

批准。特高风险的施工由分管领导批准。

3、各对应风险审批权限人员均需在会签栏进行会签。

现场勘察及安全技术交底记录单

<table>
<tr><td colspan="2">工作任务：
广东500千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程：
1、110kV升欧线停电配合上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程BS9-BS18段、BZ8-BZ17段架线施工；
2、110kV升欧线N43杆塔-N45杆塔采用PVC管包裹地线（光缆）保护。</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作地点/地段：110kV升欧线N43杆塔-N45杆塔。</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备运维单位：输电线路三班</td></tr>
<tr><td colspan="2">承包商或作业施工单位：中国能源建设集团广东火电工程有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="3">作业应采取的安全措施</td><td>需要停电的范围：110kV升欧线</td></tr>
<tr><td>装设接地线的位置：1、在110kV升欧线N42塔的ABC三相引流线（跳线）各装设一组110kV临时接地线，临时接地线在工作期间不拆除；
2、在110kV升欧线N46塔的ABC三相引流线（跳线）各装设一组110kV临时接地线，临时接地线在工作期间不拆除。</td></tr>
<tr><td>其他安全措施：
1、开工前工作负责人应向工作人员交代清楚停电线路为110kV升欧线，登塔前应核对线路名称和线路杆号与工作票相符。
2、为防止感应电，必要时在工作地点加挂个人保安线。
3、作业人员验电接地前携带的工器具、材料等与导线最小距离110kV：>1.5米；
4、在风力大于5级（风速大于10.7m/s）的大风以及雷雨天气时禁止登塔作业；
5、严格遵守“十个规定动作”，严格按照施工方案施工；严禁山上使用明火、抽烟等；
6、作业人员邻近或交叉其他电力线路工作的最小安全距离110kV>3米。</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>工作地点存在带电设备位置或运行设备：无。</td></tr>
<tr><td>邻近线路：无。
邻近间隔：无。</td></tr>
<tr><td>交叉跨越：
1、本工作区段中，新建线路BZ9-BZ10跨110kV升欧线N43杆塔-N44杆塔，BS10-BS11跨110kV升欧线N44杆塔-N45杆塔；
2、本工作区段中，无其他35kV及以上交叉跨越线路。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="6">*注意事项</td><td colspan="2">地下管线设施：无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">对施工人员的要求：必须严格执行“十个规定动作”的相关要求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">对施工机具的要求：工器具必须具有合格证及检验合格证书，不符合规范要求的工器具严禁入场使用，受力工器具严禁超负荷使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">对现场施工环境保护的要求：施工时严禁随处乱扔施工垃圾，施工完毕后须组织人员清理或掩埋施工垃圾。</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工过程中与运维人员联系的有关事项（应急联系方式）：
1、施工前，必须等待输电运行人员通知许可后，才可上塔作业；
2、施工完毕后，确认塔上无遗留物、接地线已全部拆除、人员全部下塔后，才能通知输电运行人员结束工作票。
3、工作负责人：柴兆禧 13109732085</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他影响作业点的危险点：无。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">现场勘察
□ 是□否</td><td>勘察单位：输电线路三班</td><td>勘察时间：2024 年 03月01日</td></tr>
<tr><td>勘察负责人：[illegible]</td><td>记录人：[illegible]</td></tr>
<tr><td colspan="2">勘察人员：[illegible]、王义权、柴兆禧、李德盛。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">安全技术交底
□ 是□ 否</td><td>交底地点：</td><td>交底时间：　年　月　日</td></tr>
<tr><td>设备运维单位代表签名：
陈谆炜</td><td>承包商或作业施工单位代表签名：
[illegible]</td></tr>
</table>

注：“*注意事项”右侧栏目内容可根据工作类别、现场实际增删。

工作任务风险值(F)				63
作业单位	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	设备所属运行单位	输电管理所三班	
工作任务	广东500千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程：110kV升瓦甲线、110kV升瓦乙线、110kV升欧线停电配合上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程BS9-BS18段、BZ8-BZ17段架线施工			
勘察人	陈谭发、骆东财、王义权、张伯资、柴兆禧	勘察时间	2024 / 03 / 01	
工作负责人	张伯资、柴兆禧	联系电话	13076170957、13109732085	

作业类型风险值(A)		30
序号	作业任务 选择	基准风险值评分
1	架空线路停电放撤或更换导、地线	30
2		
3		

作业人员能力风险值(B)				6
人数	工作负责人（含小组工作负责人）安全意识	主要工作班成员（辅助工除外）安全意识	监护人（含专职监护人）安全意识	评分
3年内0-2次D类违章	1	6	0	0
3年内累计3次及以上D类违章				0
3年内累计1次及以上C类违章				0
3年内累计1次及以上B类违章				0
3年内累计1次及以上A类违章				0
辅助工人数	2			
作业总人数	7			1
作业人员临时变更情况	工作负责人在作业前1日确认的			0
人员性质	外施工单位			5
人数	工作负责人（含小组工作负责人）组织同类型作业次数	主要工作班成员（辅助工除外）参与同类型作业次数	监护人（含专职监护人）参与同类型作业次数	
1年内2次及以上或2年内5次及以	1	4	0	0
不满足上述要求，但累计5次及以				0
累计不足5次但不小于3次				0
累计不足3次但不是第一次				0
第一次承担/参与/监护该类作业的				0
/	作业人员精神状态、疲劳程度良好	作业人员精神状态、疲劳程度一般	作业人员精神状态、疲劳程度较差	
人数	7			0
作业人员精神状态、疲劳程度很差人数	0			正常作业

作业环境和时间影响风险值(C)		27
天气	天气舒适	0
作业地段	林区内作业	15
作业类型	30米以上	10
作业时段	正常时段作业	0
单日持续作业时长（疲劳度）	超过4小时但不超8小时	2
计划性质	计划性工作	0
关键重要站点（线路）	非关键重要站点（线路）	0