附录 D-2：现场勘察表

现场勘察表

项目名称	粤港澳大湾区 500 千伏外环东段工程(河源段)施工(第二标段)	项目编号	SD-031600WX24200001-
记录人	刘宇强	勘察日期	2024 年 4 月 7 日
勘察单位	项目实施部门：河源供电局项目管理中心业主项目一部 生产运行部门：河源供电局输电管理所 监理单位：广东创成建设监理咨询有限公司 施工单位：中国能源建设集团广东火电工程有限公司		
勘察负责人 及人员	项目负责人： 项目现场管理安全第一责任人：陈东对 监理单位人员：王义权 施工单位项目经理：曾志伟 施工单位现场工作负责人：刘宇强 生产运行部门人员（当生产运行部门与项目实施部门相同时此栏无需签名）： （须签名）谢云		
作业任务	500kV 承吉乙线停电消缺： 1、500kV承渡甲线N18耐张塔B相大号侧悬垂串绝缘子自爆一片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg； 2、500kV承渡甲线N34耐张塔A相（左相）大号侧跳线玻璃绝缘子自爆1片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg； 3、500kV承渡甲线N34耐张塔C相（右相）大号侧玻璃绝缘子自爆1片（U550B）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg； 4、500kV承渡甲线N54直线塔A相自爆玻璃绝缘子1片（U420B）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg； 5、500kV承渡甲线N18耐张塔B相大号侧悬垂串绝缘子自爆一片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg； 6、N1塔左相小号侧开口销缺失侧开口销缺失需要补装开口销； 7、N45塔C相（中相）大号侧挂点金具螺栓开口销缺失需要补装开口销； 8、N64塔中相挂点金具螺栓开口销缺失需要补装开口销； 9、N72塔C相（中相）小号侧导线侧金具螺栓开口销缺失需要补装开口销； 10、基础回填土：N55 塔基础水土流失需要充型复绿并做简易排水沟；		
作业风险分析、控制措施及重点注意事项			

一、人身风险		
序号	作业风险点	控制措施
1	触电	停电验电时应严格执行“十个规定动作”，佩戴好个人防护用品，验电、挂接地时戴好绝缘手套，确认停电线路名称，防止感应电伤害。
2	高空坠落	正确使用双保险安全带，高空作业不得失去保护。
3	物体打击	进入现场人员正确佩戴好安全帽，严禁高空抛物，正确使用作业工器具。
4	导线脱落、跑线	1、导、地线地面临锚和过轮临锚相互独立。2、特殊跨越的地面临锚，导、地线设双重保护。3、临锚工器具选用与导线匹配，能承受全部紧线张力。4、所有锚线工具必须通过检验合格。
5	森林火灾	作业人员进场作业严禁携带火种进山，严禁在山区生活做饭，作业地点设置足够灭火器材
二、设备风险		
序号	作业风险点	控制措施
1	物体打击/触电	加强关键部位的检查，线头及牵引网套的连接指派专人负责检查，作业过程中应尽量避开交叉作业，上下传递物品应使用绳索，严禁抛掷，高处使用的工器具应放牢或缚好，防止坠落伤人。
2	架线时跑线	导线拖放到位后，应立即进行牵张两场的线端临锚，导线锚固严格按照措施要求执行，跨越档要求经行塔上的临时锚固。导线在两端事先用绳索锚固或绑牢，严禁带张力强行松线。
三、电网风险		
序号	作业风险点	控制措施
1	/	/
四、重点注意事项		
1	高空作业人员在高处作业过程中必须系好双保险安全带，高处作业过程中需检查安全带是否系在牢固可靠的构件上。	
2	高空作业人员塔上作业及转位前必须详细检查安全带是否已经系好，移动换位过程中不得失去安全带保护。	
3	高空作业工器具应放在专用工具袋中，并放置稳妥，上下传递工器具、材料应用绳索传递，不可抛扔，坚决杜绝高空抛物、坠物现象。	
4	高空作业人员，应衣着灵便，穿胶底鞋，以免滑脱，攀登过程中要精力集中、抓牢踩稳，多人登塔时应间隔进行，保持一定距离并随时检查脚钉的牢固程度，宜用手抓主材，避免直接抓脚钉上下塔。	
5	野外作业应严防山火，禁止所有施工人员携带火种上山。	
6	主要跨越点实施专人监护，专责监护人需时刻关注牵引绳、导线的运行情况，重点关注跨越的线路，省道、及人车流密集地区，防止牵引绳、导线因张力不足而造成事故，人员伤害。	

现场勘察及安全技术交底记录

<table>
<tr><td colspan="2">工作任务：
500kV承渡甲线检修：
1、500kV承渡甲线N18耐张塔B相大号侧悬垂串绝缘子自爆一片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg；
2、500kV承渡甲线N34耐张塔A相（左相）大号侧跳线玻璃绝缘子自爆1片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg；
3、500kV承渡甲线N34耐张塔C相（右相）大号侧玻璃绝缘子自爆1片（U550B）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg；
4、500kV承渡甲线N54直线塔A相自爆玻璃绝缘子1片（U420B）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg；
5、500kV承渡甲线N18耐张塔B相大号侧悬垂串绝缘子自爆一片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg；
6、N1塔左相小号侧开口销缺失侧开口销缺失需要补装开口销；
7、N45塔C相（中相）大号侧挂点金具螺栓开口销缺失需要补装开口销；
8、N64塔中相挂点金具螺栓开口销缺失需要补装开口销；
9、N72塔C相（中相）小号侧导线侧金具螺栓开口销缺失需要补装开口销；
10、基础回填土：N55塔基础水土流失需要充型复绿并做简易排水沟；
11、做保护帽：N40塔塔腿固定螺栓外露需要重新制作保护帽。</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作地点/地段：500kV承渡甲线N1-N72塔。</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备运维单位：输电线路五班</td></tr>
<tr><td colspan="2">承包商或作业施工单位：中国能源建设集团广东火电工程有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="3">作业应采取的安全措施</td><td>需要停电的范围：500kV承渡甲线。</td></tr>
<tr><td>装设接地线的位置：
500kV承渡甲线N1塔小号侧A、B、C相和500kV承渡甲线N73塔大号侧A、B、C相。</td></tr>
<tr><td>其他安全措施：
1、为防止感应电压伤人，工作地点应加挂个人保安线；
2、工作人员与500kV承渡甲线所涉及跨越的10kV电力线路保持＞1米。
3、作业人员验电接地前携带的工器具、材料等与导线最小距离500kV：>5米；
4、在风力大于5级（风速大于10.7m/s）的大风以及雷雨天气时禁止登塔作业；
5、严格遵守“十个规定动作”，严格按照施工方案施工；严禁山上使用明火、抽烟等。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*注意事项</td><td>工作地点存在带电设备位置或运行设备：无。</td></tr>
<tr><td>邻近线路：无。</td></tr>
<tr><td>交叉跨越：
1、500kV承渡甲线N14-N15跨越10kV洋头线丹竹坳支线白文村分支线#1-#6杆、10kV洋头线丹竹坳支线琴南麻布障分支线#5-#7杆及县道X003；
2、500kV承渡甲线N18-N19跨越10kV洋头线709下寨子电站支线#18-#19杆及10kV洋头线丹竹坳支线雷公窝分支线#15-#15+1；
3、500kV承渡甲线N19-N20跨越10kV洋头线709干线#59-#61杆、10kV水墩线703丰窝子分支线#22-#23、10kV慎田线705龙洋电站支线#11-#13及县道X003；
4、500kV承渡甲线N31-N32跨越10kV洋头线709干线#56+1-#57杆及10kV慎田线705龙洋电站支线#7-#9杆；
5、500kV承渡甲线N32-N33跨越10kV水墩线703丰窝子分支线#14-#16杆及县道X003；
6、500kV承渡甲线N44-N45跨越10kV慎田线705干线#53-#55杆、10kV洋头线709干线#31-#32杆及国道G236；
7、500kV承渡甲线N49-N50跨越10kV桂山线大塘支线竹径分支线#14+1-#15杆；
8、500kV承渡甲线N56-N57跨越10kV桂山线大塘支线竹径分支线#14+1-#15杆；
9、500kV承渡甲线N15-N16跨越10kV桂山线干线#55-#57杆；
10、500kV承渡甲线N74-N75跨越10kV九树线701洪田支线#9-#10杆及10kV九树线</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8"></td><td colspan="2">701沥背发电站分支线#2-#3杆。</td></tr>
<tr><td colspan="2">地下管线设施：无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">对施工人员的要求：必须严格执行“十个规定动作”的相关要求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">对施工机具的要求：工器具必须具有合格证及检验合格证书，不符合要求的工器具严禁入场使用，受力工器具严禁超负荷使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">对现场施工环境保护的要求：施工时严禁随处乱扔施工垃圾，施工完毕后须组织人员清理或掩埋施工垃圾。</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工过程中与运维人员联系的有关事项（应急联系方式）：施工前，必须等待输电运行人员通知许可后，才可作业。施工完毕后，确认现场无遗留物、人员全部撤离后，才能通知输电运行人员结束工作票。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他影响作业点的危险点：因500kV承吉乙线施工地点涉及绝缘地线，故在作业地点N16塔前后地线挂10kV接地线各1组。</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">现场
勘察
☑是
☐否</td><td>勘察单位：输电线路五班</td><td>勘察时间：2024年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>勘察负责人：刘宇强</td><td>记录人：刘宇强</td></tr>
<tr><td>勘察人员：张云 刘宇强 王义权 [illegible]</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">安全技术交底
☑是
☐否</td><td>交底地点：</td><td>交底时间：</td></tr>
<tr><td>设备运维单位代表签名：张云</td><td>承包商或作业施工单位代表签名：
刘宇强</td></tr>
</table>