D2-施工方案审批表

工程项目：广东500千伏碧山输变电工程：上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程

方案名称：BS10-BS11、BZ9-BZ10跨越110kV升欧线BS11-BS12、BZ10-BZ11跨越110kV升瓦甲乙线停电架线专项施工方案

施工单位审查意见	意见： 负责人签名（单位盖章）：2024年03月13日
监理单位审查意见	意见：同意 负责人签名（单位盖章）：2024年03月14日
项目实施部门审查意见	意见： 现场管理安全第一责任人签名：　意见： 项目负责人签名： 意见：同意。 部门负责人签名（部门盖章）：2024年03月15日
生产运行部门审查意见	意见：同意　意见： 审查人签名：　部门负责人签名（部门盖章）： 2024年03月20日
项目专业管理部门审查意见	意见：　意见： 审查人签名：　部门负责人签名（部门盖章）： 年　月　日
安全监管部门审查意见	意见：　意见： 审查人签名：　部门负责人签名（部门盖章）： 年　月　日
项目归口管理部门审查意见	意见：　意见： 审查人签名：　部门负责人签名（部门盖章）： 年　月　日
项目建设单位审查意见	分管生产局领导签名（单位盖章）： 年　月　日

注：1、施工方案与安全技术措施一并审批；

2、根据审定的风险级别，中级及以上风险的施工方案项目归口管理部门应组织相关专业管理部门、安

表 B.0.1　施工组织设计/专项施工方案报审表 ★

工程名称：广东500千伏碧山输变电工程：上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程

编号：SD-031600WS24180002-

致：广东创成建设监理咨询有限公司广东500千伏碧山输变电工程（监理项目部）

我方已完成广东500千伏碧山输变电工程：上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程：BS10-BS11、BZ9-BZ10跨越110kV升欧线BS11-BS12、BZ10-BZ11跨越110kV升瓦甲乙线停电架线专项施工方案的编制和审批，请予以审查。

附件：☐施工组织设计

☑专项施工方案

承包单位（盖章）：

项目经理（签字）：

日　　期：2024.03.13

审查意见：

经审查后采审批手续齐全，措施满足要求。

专业监理工程师（签字）：

日　　期：2024.03.14

审核意见：

注册号44012318 有效期2024.05.10

广东创成建设监理咨询有限公司

监理项目部（盖章）：

总监理工程师（签字、加盖执业印章）：

日　　期：2024.03.14

建设单位（业主项目部）审批意见：

建设单位（业主项目部）（盖章）：

项目负责人（签字）：

日　　期：2024.3.15

本表（含附件）一式3份，监理项目部存1份，建设单位（业主项目部）存1份，承包单位存2份。

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

广东500千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程

BS10-BS11、BZ9-BZ10 跨越 110kV 升欧线

BS11-BS12、BZ10-BZ11 跨越 110kV 升瓦甲乙线停电架线

专项施工方案

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID CO., LTD.

中国能源建设集团广东火电工程有限公司

2024 年 3 月

广东500千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程：

BS10-BS11、BZ9-BZ10跨越110kV升欧线

BS11-BS12、BZ10-BZ11跨越110kV升瓦甲乙线停电架线

专项施工方案

（施工单位审批页）

（单位公章）

批　　准：胡剑深　　日期：2024.3.13

部门（安全/质量/技术）审核：　　日期：2024.3.12

项 目 部审核：郑[illegible]　　日期：2024.3.11

编　　制：[illegible]　　日期：2024.3.10